

規劃設計階段_細部設計書圖報告審查會議暨現地勘查審查會議 107/12/19				
生態團隊意見		規劃設計廠商回覆		是否參採
1	國福大橋上游高灘段屬美崙溪河幅及坡度轉換段，河道蜿蜒變動作用強，低水岸灘現有林相仍予保留，以保護低水灘岸降低沖刷性。	1	低水過度段除設置大塊石穩固及苗木植栽，另依現況保留原有林相。	是
2	有關美崙溪生態示範區營造係採礫間淨化設計，請補附說明淨化污水流量及水質條件，另依設計以蛇籠作為過濾及礫間淨化與水位控制有關請說明，且長期有阻滯孔隙情況，應考慮其維管問題。	2	遵照意見辦理，已取消設置。	是
3	堤防引道設計除擋土牆設計檢核外，請另檢核堤身安全。	3	其引道地坪與擋土牆為連結鋼筋之混凝土，不無破壞堤前坡面，於構築後一併新舊介面復原。	是
4	各設施配置請依據現況植栽位置做調整，儘可能保留現地喬木小苗。	4	依現場會勘建議辦理調整。	是
5	狐蝠主要吃漿果，建議以水同木、稜果榕、毛柿、樹杞、正榕、雀榕、芭樂、三葉山香圓與日本鈴木為可考量之植栽樹種，依據「龜山島台灣狐蝠族群監測暨棲地利用調查」，狐蝠的食渣中有 98%為稜果榕，因此植栽方面應以稜果榕為主，搭配其他植物種類來增添多樣性。	5	敬悉。納入設計考量。	是
6	索引圖 04/00、43/00 請將圈選範圍加註圖號標示，以利判讀。	6	遵照意見辦理，已修正。	是
7	全線請標示新設鋪面及設施物(新、舊涼亭、雨棚及護欄等)位置，例如：護欄位置長度雖有文字說明，但未佐以圖面標示，請以明確的線段或圖例繪製出配置，以利判讀。	7	已修正，詳工程圖說說明。	是
8	足總規定若為正規球場尺寸為 100*60 須為草地，若屬硬地球場僅能為 5-7 人賽場地。	8	遵照意見辦理。	是
9	國福大橋高灘地路段，既有堤頂欄杆拆除分為一段跳一段，既有護欄是否便是一段跳一段的分佈，或是全線皆有護欄?請於圖面標示出原護欄位置，以利判讀拆除、保留及新設護欄各位於路線上何處。拆除後是否有與新設施界面銜接問題，請一併考量納入設	9	遵照意見辦理，相關設施已取消設置。	是

	計。			
10	國福大橋高灘新設地步道系統過於鎖碎，請採化繁為簡的設計原則做處理。	10	遵照意見辦理。	是